



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ปจ ๗๑๔๐๑/๒๑๐ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแผนงานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดระยะเวลาเป็น ปีงบประมาณ คือ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน นั้น

บัดนี้ การใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการครบ ๖ เดือน ข้าพเจ้า นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิมพ์ชนก พิณนุเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายวีระวัฒน์ วงษ์พานิช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

- ทราบ

(นายพิศิษฐ์ กัมหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอकिनทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานคณะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบ้านนาย หวน เมตพยัคฆ์ ถึง นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค	660,000	หมู่ที่ 1 บ้านลาดตะเคียน	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากแยกเข้า บ้านหนองสันติสุข ถึง ประปาบ้านหนองแพ	1,614,000	หมู่ที่ 10 บ้านโคกกระท้อน	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านโคก ปากกล้วย ถึง ฟาร์มไก่	507,000	หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนาง สุขใจเพชรคง ถึงด่างฟาร์ม	215,500	หมู่ที่ 13 บ้านลาดโพธิ์ตร	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนนสาย 304 ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เพ็ญสิน	353,100	หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากบ้านนางลัด ดา โพธิ์เกิด ถึง บ้านนายแมนชัย เนื่องจากจันทร์	958,000	หมู่ที่ 6 บ้านอ่างมทา	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 กลุ่มบ้านนางญาณาทิพย์ อินทร์สนิท	156,200	หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านโคกแหลมทองเหนือ ถึง กลุ่มบ้านนายสมประสงค์ กุลสมบัติ	299,200	หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรกรรม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จากบ้านนายสุชีพ รื่นสดงามถึงบ้านนายประเทือง เหล่าอัน	138,400	หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขาม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากถนนสายบ้านคลองร่วมถึง บ่อขยะ	956,000	หมู่ที่ 9 บ้านคลองร่วม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
11	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโคก หมู่ที่ 4	789,600	หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาวังน	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านนางขนาภา น้อยอ่อน หมู่ที่ 5	653,000	หมู่ที่ 6 บ้านอ่างมหา	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
13	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 11	449,700	หมู่ที่ 11 บ้านเกษตรกรรม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
14	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหนองหมี่ หมู่ที่ 13	449,700	หมู่ที่ 13 บ้านลาดไทรจิตร	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้านนางชลธิดา ปราณีสร หมู่ที่ 2	190,000	หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขาม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
16	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้านนางสมานสองตอน หมู่ที่ 2	181,400	หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขาม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
17	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลกลุ่มบ้านนายจกกล แสณม หมู่ที่ 2	190,000	หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งขาม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
18	โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหนองตลาด หมู่ที่ 7	490,700	หมู่ที่ 7 บ้านหนองตลาด	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
19	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านโคกกระเสียว หมู่ที่ 8	74,500	บ้านโคกกระเสียว หมู่ที่ 8	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การดำเนินการ
20	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านพอทราย หมู่ที่ 12	74,500	หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
21	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านพอทรายล่าง หมู่ที่ 12	74,500	หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
22	โครงการติดตั้งถังเหล็กกรองน้ำบ้านหลังเขา หมู่ที่ 12	74,500	หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลาง	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 11 จากบ้านนางสนม ไปรุ่งสุริยา ถึง บ้านนางสุดใจ ใจเชื่อม	28,100	หมู่ที่ 11 บ้านเกษตร กรรม	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
24	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 จากถนน 304 บ้านหนองกระเบา ถึงเขตติดต่อดำบลกบินทร์	287,400	หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่มีการเบิกจ่าย
รวม		10,365,000			



(นางพิมพ์ชนก พิชินเวช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ